

4.1.11 รายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2568 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบลงทุน)

กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ที่	หน่วยงาน - รายการ		งบที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี		6,105,300.00	309,000.00	-	5,796,300.00	
	1.1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	885,900.00	839,800.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	1.2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอคอนมดแดง ตำบลเหล่าแดง อำเภอคอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	885,900.00	839,800.00	-		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	1.3	ก่อสร้างรั้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	309,000.00	309,000.00	-	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

(ต่อ)

ที่	หน่วยงาน - รายการ		งบที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	1.4	ก่อสร้างรั้วและป้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	1,891,400.00	1,891,400.00	-	-	ครบกำหนด 3 พค. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1
	15	ก่อสร้างหอดังประปา สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	419,944.64	419,944.64	-	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วันที่ 27 ก.พ. 2568
	1.6	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	644,000.00	644,000.00	-	-	ครบกำหนด 3 เม.ย. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1
	1.7	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 2 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	518,000.00	518,000.00	-	-	ครบกำหนด 3 เม.ย. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1
	1.8	ก่อสร้างหอดังประปา สำนักงานเกษตรอำเภอฟินูลมังสาหารตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	345,000.00	-	-	345,000.00	ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2568 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ต่อ)

ที่	หน่วยงาน - รายการ		งบที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	1.9	ติดตั้งระบบไฟฟ้า สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	519,136.00	-	-	519,136.00	ได้รับจัดสรร งบประมาณเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2568 อยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง