

๔.๑.๗ ความก้าวหน้าเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม

๒

ที่	รายการ	งบประมาณ (PO)	รายชื่อคู่สัญญา	งวดงาน	ความคืบหน้า
1	ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยี่ย ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี	4,250,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉาย วิศวกรรม	มี 5 งวดงาน สัญญาครบกำหนด วันที่ 11 มิ.ย.68	ดำเนินงานงวดที่ 1 งานฐานราก ยังไม่แล้วเสร็จ
2	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	1,372,810.09	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พรมชา	มี 3 งวดงาน สัญญาครบกำหนด วันที่ 6 ม.ค.68	เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 3 งวดงาน
3	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	572,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลป์ โยธา	มี 1 งวดงาน สัญญาครบกำหนด วันที่ 21 พ.ย.67	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	ปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอ สว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	1,390,000.00	บริษัท ป.ประสงค์ทรัพย์ อีคิวเม	มี 4 งวดงาน สัญญาครบกำหนด วันที่ 4 ธ.ค.67	ผู้รับจ้างดำเนินงานคืบหน้า 70%
5	จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าเพดาน พื้นที่ภายในอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอสรินทร จังหวัดอุบลราชธานี	68,440.00	ร้าน ดี เค แอร์ เซอร์วิส	มี 1 งวดงาน ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 16 ต.ค.67	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		7,653,250.09			
ข้อมูลโดย : จีรภา แก้วพร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน					