

4.1.10 ความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2568 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตัดยอดวันที่ 20 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	งบที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา PO	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	885,900.00	839,800.00	-	46,100.00	จัดทำ PO แล้ว ส่งมอบวันที่ 26 มกราคม 2567
2	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	885,900.00	839,800.00	-	46,100.00	จัดทำ PO แล้ว ส่งมอบวันที่ 26 มกราคม 2567
3	ก่อสร้างรั้ว สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	309,000.00	309,000.00	-	-	จัดทำ PO แล้ว ครบกำหนดตามสัญญา 4 มกราคม 2567
4	ก่อสร้างรั้วและป้าย สำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	2,130,500.00	1,891,400.00	-	239,100.00	ทำหนังสือเรียกทำสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างแจ้ง ลงนามวันที่ 3 มกราคม 2568
5	ก่อสร้างหอดังประปา สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	474,000.00	474,000.00	-	-	จัดทำ PO แล้ว ครบกำหนดตามสัญญา 4 มีนาคม 2568
6	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 1 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	786,000.00	644,000.00	-	142,000.00	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 23 ธ.ค.2567
7	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 2 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	634,000.00	518,000.00	-	116,000.00	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 23 ธ.ค.2567
		6,105,300.00	5,516,000.00		589,300.00	