

4.1.11 ความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2567 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567

การติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน - สตง.4)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร

ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ที่	หน่วยงาน - รายการ	งบที่ได้รับ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ (รอบ ตค.67)
1	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	7,584,810.09	7,584,810.09	-	-	
1.1	ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตร อำเภอนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอ เยีย จังหวัดอุบลราชธานี	4,250,000.00	4,250,000.00	-	-	มี 5 งวดงาน สัญญาครบกำหนดวันที่ 11 มิ.ย.68 ขึ้นตอนงวดที่ 1 ถมที่และตอก เสาเรียบร้อยแล้ว คงเหลือดำเนินการ งานปรับพื้นที่งานฐานราก
1.2	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงาน เกษตรอำเภอน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	1,372,810.09	1,372,810.09	-	-	มี 3 งวดงาน สัญญาครบกำหนดวันที่ 6 ม.ค.68 ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อย แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3
1.3	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงาน เกษตรอำเภอม่วงสามสิบ ตำบลม่วง สามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี	572,000.00	572,000.00	-	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1.4	ปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	1,390,000.00	1,390,000.00	-	-	มี 4 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาแล้ว แจ้ง สงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับแล้ว